

## Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Иванова "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города" за 2019 год

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города" (Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	196 378,63	173 186,69	0,00				Число жителей, переселенных из аварийного жилищного фонда (чел.)	9	11	
								Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (семей)	13	13	
								Количество семей (граждан), получивших свидетельство о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)) (семей)	20	20	
								Суммарная отопляемая площадь жилищного фонда за отчетный период, в отношении которой представлена субсидия РСО и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчёты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальной услуги по отоплению с использованием при определении размера платы за отопление установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного объема (количества) потребления тепловой энергии потребителем на 1 квадратный метр (тыс. кв.м)	5 512,39	5 512,39	
								Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда (чел.)	25	22	

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Аналитическая подпрограмма «Субсидирование предоставления коммунальных услуг»</b>	<b>88 204,58</b>	<b>88 169,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		Суммарная отопляемая площадь жилищного фонда за отчетный период, в отношении которой представлена субсидия РСО организациям и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчёты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальной услуги по отоплению с использованием при определении размера платы за отопление установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного объёма (количества) потребления тепловой энергии потребителем на 1 квадратный метр (тыс.кв.м)	5 512,39	5 512,39	
	Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчёты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальной услуги по отоплению с использованием при определении размера платы за отопление установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного объёма (количества) потребления тепловой энергии потребителем на 1 квадратный метр (УЖКХ)	88 204,58	88 169,53	0,00	0,00	0,00					

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (тыс. руб.)	Объем фактических расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	<b>Аналитическая подпрограмма "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"</b>	<b>29 243,75</b>	<b>18 551,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	_____	Количество жилых помещений, приобретенных для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений (жилых помещений)	25	16	Снижение планового показателя обусловлено в связи со следующими обстоятельствами: в 2019 году в целях приобретения благоустроенных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений было проведено 87 электронных аукционов, из которых 71 аукцион в электронной форме на приобретение жилых помещений (квартир или жилых домов), в силу части 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки. Таким образом, всего в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключено 16 муниципальных контрактов на приобретение 16 благоустроенных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.
	Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова)	29 243,75	18 551,68	0,00	0,00	0,00	В 2019 году в целях приобретения благоустроенных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений было проведено 87 электронных аукционов, из которых 71 аукцион в электронной форме на приобретение жилых помещений (квартир или жилых домов), в силу части 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки. Таким образом, всего в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключено 16 муниципальных контрактов на приобретение 16 благоустроенных жилых помещений.				

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	<b>Специальная подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"</b>	<b>37 282,27</b>	<b>25 685,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	_____	Число жителей, переселенных из аварийного жилищного фонда (человек)	9	11	По итогам 2019 года с собственниками 4 квартир в аварийных домах были заключены соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, а также было предоставлено одно закупленное жилое помещение нанимателю жилого помещения в аварийном доме. Таким образом, свои жилищные условия улучшили 11 человек.
							_____	Количество расселенных жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (единиц)	3	5	
	Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова)	32 915,26	21 319,58	0,00	0,00	0,00	Собственники 6 квартир в аварийных домах отказались от заключения соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, в связи с чем, были поданы исковые заявления в суд о принудительном изъятии.				
	Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений), изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, а также оценка размера убытков, причиняемых изъятием жилых помещений (Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова)	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00		_____	_____	_____	_____
	Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений собственникам (наимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными (Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова)	4 147,01	4 145,43	0,00	0,00	0,00		_____	_____	_____	_____
	Экспертиза предоставленных поставщиками (подрядчиками, исполнителями) результатов, предусмотренных муниципальными контрактами (Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова)	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00		_____	_____	_____	_____

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	<b>Специальная подпрограмма "Жилище"</b>	<b>29 501,46</b>	<b>29 492,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	_____	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (семей)	13	13	
								Количество молодых семей, получивших дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) одного и более ребенка (семей)	1	1	
								Количество семей (граждан), получивших свидетельство о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)) (семей)	20	20	
								Количество семей (граждан), получивших дополнительные субсидии на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному), привлеченному в целях приобретения жилого помещения на основании договора участия в долевом строительстве или договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве (семей)	5	5	
								Обеспечение жильем молодых семей (Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова)	13 264,15	13 262,07	0,00
Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования (Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова)	16 175,43	16 168,80	0,00	0,00	0,00	Оставшейся суммы недостаточно для выдачи свидетельства следующей по списку семье; целевой показатель достигнут.	_____	_____	_____	_____	
Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений) (Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова)	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00		_____	_____	_____	_____	
Изготовление технической и проектной документации на объекты недвижимого имущества, относящиеся к жилищному фонду (Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова)	23,88	23,88	0,00	0,00	0,00		_____	_____	_____	_____	

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (тыс. руб.)	Объем фактических расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	<b>Специальная подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда"</b>	<b>9 998,49</b>	<b>9 169,64</b>	<b>189,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		Количество объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт (единиц)	23	23	
								Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт для предотвращения аварийных ситуаций и (или) ликвидации их последствий (единиц)	3	1	Согласно решений КЧС требовалось отремонтировать общее имущество 3 многоквартирных домов. На выполнение данных работ заключен муниципальный контракт от 17.05.2019 № 30. Подрядная организация выполнила ремонт только одного объекта. В настоящее время заявление УЖКХ о расторжении с данным подрядчиком контракта и включении его в реестр недобросовестных поставщиков рассматривается в Арбитражном суде Ивановской области
								Количество жилых помещений и объектов общего имущества в многоквартирном доме, в которых проведены работы для обеспечения условий доступности инвалидам (единиц)	1	1	
								Количество полученных технических заключений (единиц)	13	10	30.10.2019 заключен муниципальный контракт № 72 на разработку 3 технических заключений. Подрядная организация нарушила условия контракта и допустила просрочку исполнения обязательств, проводилась длительная процедура одностороннего расторжения контракта. 29.01.2020 подрядчик предоставил технические заключения. В настоящее время идет приемка работ.
								Количество жилых помещений, в которых проведен комплекс работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений (единиц)	23	23	
	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (УЖКХ)	7 610,96	7 421,70	189,26	0,00	0,00					
	Выполнение технических заключений о состоянии технических конструкций жилых домов и жилых помещений (УЖКХ)	618,69	450,69	0,00	0,00	0,00	Не приняты и не оплачены работы на сумму 168 т.р. по муниципальному контракту от 30.10.2019 №72 на разработку 3 технических заключений.				
	Предотвращение аварийных ситуаций и (или) ликвидация их последствий в многоквартирных домах с применением мер муниципальной поддержки капитального ремонта в размере 100% от стоимости работ (УЖКХ)	856,47	394,09	0,00	0,00	0,00	17.05.2019 заключен муниципальный контракт № 30 на капитальный ремонт общего имущества 3 многоквартирных жилых домов на сумму 806,07 т.р. Подрядная организация выполнила работы по 1 объекту на сумму 343,70 т.р. На сумму 462,37 т.р. обязательства подрядчиком не исполнены. Расторжение контракта в судебном порядке				

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов (УЖКХ)	172,37	172,36	0,00	0,00	0,00					
	Субсидия организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, на возмещение затрат на проведение комплекса работ по замене и капитальному ремонту бытового газопользующего оборудования, соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений, для обслуживания которых предназначено данное газопользующее оборудование (УЖКХ)	740,00	730,80	0,00	0,00	0,00	Документы на предоставление субсидии оплачены в полном объеме. 9,2 т.р. - неостребованные финансовые средства в связи с уточнением муниципальной площади.				
6	<b>Специальная подпрограмма "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов"</b>	<b>181,32</b>	<b>181,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		Количество объектов придомовых территорий, по которым выполнены геодезические работы (единиц)	26	26	
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (УЖКХ)	181,32	181,32								
7	<b>Специальная подпрограмма "Развитие инженерных инфраструктур"</b>	<b>1 966,76</b>	<b>1 936,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		Протяженность сетей водопровода и канализации, на строительство и реконструкцию которых подготовлена проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства (м)	5 259,25	5 268,30	Ожидаемый (плановый) целевой индикатор превышен на 9,05 м по итогам уточнения проектных решений по объекту "Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе (1 этап)"
	Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе (1 этап) (Управление капитального строительства Администрации города Иванова)	1 966,76	1 936,76				Запланированный на 2019 год объем работ выполнен в полном объеме. Не освоенные средства являются неиспользованным остатком средств				