

## Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» города Иванова за 2020 год

1. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова (далее – Программа), достигнутых в отчетном году.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)
			2020 год
1	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	ед.	0
2	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	1
3	Количество реализованных проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах	ед.	20
4	Количество реализованных проектов благоустройства территорий	ед.	1
5	Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых проведены дополнительные работы, необходимость выполнения которых выявлена в процессе реализации минимального и/или дополнительного перечня работ	ед.	3

2. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов.

При условии выделения (распределения) денежных средств из федерального и областного бюджетов все показатели, запланированные к моменту завершения муниципальной программы, могут быть достигнуты.

3. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году.

3.1. Специальная подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

В 2020 году средства на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках минимального и/или дополнительного перечня работ не были предусмотрены.

В рамках подпрограммы проведены дополнительные работы по благоустройству дворовых территорий домов 82 по ул. Куконковых, 15 по

ул. Победы, 74 по пр. Текстильщиков, необходимость выполнения которых выявлена в процессе реализации минимального и/или дополнительного перечня работ (не учтенных ранее при разработке сметной документации).

### *3.2. Специальная подпрограмма «Благоустройство общественных территорий».*

В 2020 году голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, не проводилось в связи с тем, что согласно правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, благоустройство общественных территорий осуществляется с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий.

В 2020 году в рамках мероприятия «Благоустройство общественных территорий» была благоустроена территория «Сквер Воинов-интернационалистов» (территория земельного участка, расположенного по проспекту Ленина, у дома 25) (по результатам голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, проведенного в 2019 году).

Кроме того, в 2020 году специальная подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» была дополнена новым мероприятием «Реализация проектов благоустройства территорий». Учитывая выделение городу Иваново субсидии на реализацию проектов благоустройства территорий, в 2020 году был реализован проект «Благоустройство набережной реки Уводь между Соковским и Самойловским мостами».

### *3.3. Специальная подпрограмма «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив»*

В связи с выделением городу Иваново субсидии на реализацию проектов развития территорий, основанных на местных инициативах, в 2020 году было 20 территорий города Иванова, а именно:

1. Благоустройство территории ТОС «Владимирская горка» по адресу: г. Иваново, ул. Смирнова, ул. Владимирская, ул. Пророкова, ул. 2-я Запрудная, ул. Шуйская (работы по обрезке и сносу зеленых насаждений, установка информационного стенда);

2. Благоустройство территории ТОС «Трудовой», Сквер памяти (ул. 2-я Запрудная, у д. 79 - 81);

3. Благоустройство территории ТОС «Строительный» по адресу: г. Иваново, пр. Строителей, д. 34 – 36 (ремонт асфальтового покрытия дворовой территории, ограждение газонов, установка информационного щита);

4. Благоустройство территории ТОС «Южная Горка» по адресу: г. Иваново, ул. Голубева, д. 66 (асфальтирование, приобретение и установка комплекса спортивных тренажеров, теннисного стола, стенда информации);

5. Благоустройство территории ТОС «Меланжист» по адресу: г. Иваново, ул. Новая, между д. 8 – 10 (установка ограждения спортивной площадки; установка спортивного комплекса; установка ворот для мини футбола);

6. Благоустройство территории ТОС «Авиатор» по адресу: г. Иваново, ул. Кудряшова, д. 108 (асфальтирование, приобретение и установка комплекса спортивных тренажеров, забора и оборудования);

7. Благоустройство территории ТОС «Рождественский» по адресу: г. Иваново, м-н Рождественский, д. 8 (благоустройство карманного парка);

8. Благоустройство территории ТОС «Нагорное» по адресу: г. Иваново, ул. Вольная, д. 12 (асфальтирование, приобретение и установка комплекса спортивных тренажеров, стенда информации);

9. Благоустройство территории ТОС «Комсомольский» по адресу: г. Иваново, ул. Дунаева, д. 75 (асфальтирование, приобретение и установка комплекса спортивных тренажеров, стенда информации, скамьи садово - парковой, урны, спортивного комплекса);

10. Благоустройство территории ТОС «Левобережье». Ремонт дорог в щебеночном исполнении: г. Иваново, ул. Левобережная (от 7 до 9 пер. Авдотьинского)

11. Благоустройство территории ТОС «Минеево» по адресу: г. Иваново, ул. Кольчугинская, д. 3А (установка детских игровых элементов);

12. Благоустройство территории ТОС «Северный» по адресу: г. Иваново, П/о 14, д. 260 (асфальтирование, приобретение и установка комплекса спортивных тренажеров, стенда информации, спортивного оборудования);

13. Благоустройство территории ТОС «Лесное» по адресу: г. Иваново, перекресток ул. Плесская и 1-я Снежная, д. 12 (установка детских игровых элементов);

14. Благоустройство территории ТОС «Горино» по адресу: г. Иваново, между ул. 2-я Горинская, д. 40, и ул. Репина, д. 18 (приобретение и установка комплекса спортивных тренажеров, урны, скамьи садово - парковой, стенда информационного, стоек баскетбольных);

15. Благоустройство территории ТОС «Дружный» по адресу: г. Иваново, между домами № 14 по ул. Академическая и № 9 по ул. Калининца (установка детских игровых элементов);

16. Благоустройство территории ТОС «Надежда» по адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 85 – 87 (установка детских игровых элементов, ограждений, урн);

17. Благоустройство территории ТОС «Чкаловский» по адресу: г. Иваново, пер. 2-й Кирпичный, д. 6/27 (асфальтирование, приобретение и установка комплекса спортивных тренажеров, забора, стенда информации, турника, вазы, урны, дивана садово-паркового);

18. Благоустройство территории ТОС «Лидер» по адресу: г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 22 (асфальтирование, приобретение и установка ворот для мини - футбола, стоек баскетбольных, стенда информации и урны);

19. Благоустройство территории ТОС «Коммунар» по адресу: г. Иваново, ул. Поселковая, д. 6 (ремонт асфальтового покрытия дворовой территории, установка лавочек);

20. Благоустройство территории ТОС «Ефремковский». Ремонт дорог в щебеночном исполнении: г. Иваново, ул. 3-я Районная (от 2-го Балинского переулка до ул. Героя Советского Союза Сахарова), ул. 2-я Ефремковская (от 6-го Линейного переулка до 2-го Балинского переулка).

*4. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов (приводится только для незавершенных программ).*

*4.1. Специальная подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».*

При условии выделения (распределения) денежных средств из федерального и областного бюджетов все результаты, запланированные к моменту завершения подпрограммы, могут быть достигнуты.

*4.2. Специальная подпрограмма «Благоустройство общественных территорий».*

В результате реализации подпрограммы (2018 – 2020 г.г.) Администрацией города Иванова достигнуты следующие целевые показатели:

- количество благоустроенных общественных территорий – 5 ед., из них в 2020 году 1 ед.,
- количество реализованных проектов благоустройства территорий – 1 ед., из них в 2020 году 1 ед.

Динамика реализации мероприятий подпрограммы свидетельствует о том, что при условии выделения (распределения) денежных средств из федерального и областного бюджетов все результаты, запланированные к моменту ее завершения, будут достигнуты.

*4.3. Специальная подпрограмма «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив».*

В результате реализации подпрограммы (2019 – 2020 г.г.) Администрацией города Иванова достигнуты следующие целевые показатели:

- количество реализованных проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах – 20 ед., из них в 2020 году 20 ед.

При условии выделения (распределения) денежных средств из областного бюджета результаты, запланированные к моменту завершения подпрограммы, могут быть достигнуты.

*5. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограммы (приводится только для незавершенных специальных подпрограмм).*

*5.1. Специальная подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».*

Динамика реализации мероприятий подпрограммы свидетельствует о том, что при условии выделения (распределения) денежных средств из федерального и областного бюджетов все результаты, запланированные к моменту завершения подпрограммы, могут быть достигнуты. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограммы, не проводилась.

*5.2. Специальная подпрограмма «Благоустройство общественных территорий».*

Динамика реализации мероприятий подпрограммы свидетельствует о том, что при условии выделения (распределения) денежных средств из федерального и областного бюджетов все результаты, запланированные к моменту завершения подпрограммы, могут быть достигнуты. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограммы, не проводилась.

*5.3. Специальная подпрограмма «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив».*

Динамика реализации мероприятий подпрограммы свидетельствует о том, что при условии выделения (распределения) денежных средств из областного бюджета все результаты, запланированные к моменту завершения подпрограммы, могут быть достигнуты. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограммы, не проводилась.

Табличная часть отчета о ходе реализации муниципальной программы города Иванова на 2020 год												Приложение 1
№ п/п	Наименование Программы (с указанием целевого назначения), подпрограммы, мероприятия (с указанием назначения)	Объем плановых расходов (тыс. руб.)	Объем фактических расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (при наличии) *	Объем эскалаторной задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий **	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов	
					по состоянию на							
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" (управление градостроительства и благоустройства Администрации города Иванова)	138349,80	137149,85	1199,95				Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (ед)	0	0		
								Количество благоустроенных общественных территорий (ед)	1	1		
								Количество реализованных проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (ед)	20	20		
								Количество реализованных проектов благоустройства территорий (ед)	1	1		
								Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых проведены дополнительные работы, необходимость выполнения которых выявлена в процессе реализации минимального или дополнительного перечня работ (ед)	3	3		
1.1	Специальная подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов"	716,58***	716,58	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:		Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	0	0		
								Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых проведены дополнительные работы, необходимость выполнения которых выявлена в процессе реализации минимального или дополнительного перечня работ (ед)	3	3		
1.1.1	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	716,58	716,58									
1.1.2	сопровождение контрактов, предметом которых является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Иванова (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	0,00	0,00									
1.2	Специальная подпрограмма "Благоустройство общественных территорий"	124331,86***	124294,19	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:		Количество благоустроенных общественных территорий (ед)	1	1		
								Количество реализованных проектов благоустройства территорий (ед)	1	1		
1.2.1	Разработка проектной и сметной документации на благоустройство общественных территорий (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	1600,00	1564,33	35,67			Запланированный на 2020 год объем работ выполнен в полном объеме. Неполноценные средства в размере 35,67 тыс. руб. образовались по итогам проведения в АГУ "Итоскоптрена" повторной проверки сметной стоимости проекта "Благоустройство набережной реки "Юда" между "Соловьевским Семейным мостом"					
1.2.2	Благоустройство общественных территорий (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	42940,86	42940,86									
1.2.3	Разработка проекта благоустройства территории (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	79791,00	79791,00									
1.3	Специальная подпрограмма "Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив"	13301,36	12137,08	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:		Количество реализованных проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах	20	20		
1.3.1	Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова, управление благоустройства города Иванова, комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова, комитет по экологии Администрации города Иванова)	13301,36	12137,08	1164,28			Запланированный на 2020 год объем работ выполнен в полном объеме. Неполноценные средства в размере 1164,28 тыс. руб. образовались в результате проведения конкурентных процедур на право заключения контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий					

Примечания:  
 \* - объем экономии, полученный по итогам проведения конкурентных процедур, отражается по состоянию на 1 января текущего финансового года в сумме бюджетных средств, не распределенных в течение отчетного года на реализацию мероприятий подпрограммы и (или) мероприятий иных подпрограмм. Объем экономии, полученный по итогам проведения конкурентных процедур, не может превышать разницу между объемом плановых расходов и объемом фактических расходов.

\*\* - отражаются причины неполного освоения или неосвоения запланированных бюджетных средств на осуществление отдельных мероприятий, не являющихся экономией бюджетных средств.

\*\*\* - объем плановых расходов указан в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 15.01.2018 № 22 (ред. от 29.01.2021) "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды"