

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» города Иванова за 2019 год**

1. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова, достигнутых в отчетном году.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)
			2019 год
1	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	ед.	0
2	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	1
3	Количество благоустроенных территорий в рамках поддержки местных инициатив	ед.	0

2. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов.

При условии выделения (распределения) денежных средств из федерального и областного бюджетов все результаты, запланированные к моменту завершения муниципальной программы, могут быть достигнуты.

3. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году.

3.1. Специальная подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

В связи с отсутствием достаточного объема финансирования в 2019 году количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 0.

Выполнены дополнительные работы по благоустройству дворовой территории дома 44 по Силикатному переулку, необходимость выполнения которых выявлена в процессе реализации работ (не учтенных ранее при разработке сметной документации).

3.2. Специальная подпрограмма «Благоустройство общественных территорий».

В марте 2019 года проведено рейтинговое голосование и общественные обсуждения по отбору общественных территорий, благоустройство которых должно быть осуществлено в 2019 году. По итогам которых в Программу внесены изменения в части включения в адресный перечень общественных территорий города Иванова, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству, специальной подпрограммы «Благоустройство общественных территорий» Программы (далее – Перечень) следующих территорий:

- «Сквер Воинов-интернационалистов» (территория земельного участка, расположенного по проспекту Ленина, у дома 25);

- сквер «Московский» (территория, ограниченная домами 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14 в микрорайоне Московском).

В ноябре 2019 года проведено рейтинговое голосование и общественные обсуждения по отбору общественных территорий, благоустройство которых должно

быть осуществлено в 2020 году, в Программу внесены изменения в части включения в Перечень следующих территорий с указанием мест по итогам рейтинговых голосований, проведенных в марте и ноябре 2019 года:

- набережная реки Уводь (территория земельного участка, расположенного по левому берегу реки Уводь между Соковским и Самойловским мостами (со стороны мемориала Героям фронта и тыла));

- территория на пересечении проспекта Шереметевского, улиц 8 Марта, Набережной (территория земельного участка, расположенного вдоль Шереметевского проспекта от улицы Набережной до улицы Рыбинской (территория мемориала Героям фронта и тыла); территория земельного участка, ограниченная домами 85Г, 87А по проспекту Шереметевскому, домом 75 по улице Дунаева и улицей Комсомольской (территория за кинотеатром «Современник»));

- территория по улице Парижской Коммуны (территория земельного участка по улице Парижской Коммуны, расположенная между домами 11 и 13);

- сквер «Введенский» (территория земельного участка, расположенного на пересечении Шереметевского проспекта и улицы Громобоя);

- «Сквер Воинов-интернационалистов» (территория земельного участка, расположенного по проспекту Ленина, у дома 25).

В 2019 году в результате реализации подпрограммы благоустроена общественная территория сквер «Московский».

3.3. Специальная подпрограмма «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив».

В связи с отсутствием финансирования в 2019 году подпрограмма не реализована.

4. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов (приводится только для незавершенных подпрограмм).

4.1. Специальная подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

При условии выделения (распределения) денежных средств из федерального и областного бюджетов все результаты, запланированные к моменту завершения подпрограммы, могут быть достигнуты.

4.2. Специальная подпрограмма «Благоустройство общественных территорий».

В результате реализации подпрограммы (2018 – 2019 г.г.) Администрацией города Иванова достигнуты следующие целевые показатели:

- количество благоустроенных территорий – 4 ед., из них в 2019 году 1 ед.

Динамика реализации мероприятий подпрограммы свидетельствуют о том, что при условии выделения (распределения) денежных средств из федерального и областного бюджетов все результаты, запланированные к моменту ее завершения, будут достигнуты.

Объем плановых расходов на 2019 год составил 94 025,10 тыс. руб., из них на 31.12.2019 освоено 93 602,15 тыс. руб. оставшийся объем бюджетных ассигнований в размере 422,95 тыс. руб. не освоен в виду отсутствия проектной и сметной

документации «Благоустройство общественной территории на улице Парижской Коммуны между домами 11 и 13 в г. Иваново» и положительного заключения АГУ «Ивгосэкспертиза» о достоверности определения сметной стоимости строительства.

В результате реализации подпрограммы (2018 – 2019 г.г.) объем плановых расходов подпрограммы составил 219 654,48 тыс. руб., из них на 31.12.2019 освоено 213 536,95 тыс. руб.

4.3. Специальная подпрограмма «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив».

При условии выделения (распределения) денежных средств из федерального и областного бюджетов все результаты, запланированные к моменту завершения подпрограммы, могут быть достигнуты.

5. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограммы (приводится только для незавершенных специальных подпрограмм).

Динамика реализации мероприятий подпрограммы свидетельствуют о том, что при условии выделения (распределения) денежных средств из федерального и областного бюджетов все результаты, запланированные к моменту завершения муниципальной программы, будут достигнуты. Оценка дополнительного объема, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограмм, расходов не проводилась.

**Табличная часть отчета о ходе реализации
муниципальной программы города Иванова за 2019 год**

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (тыс. руб.)	Объем фактических кассовых расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии)	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» (управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова)	94 064,87	93 641,92					Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (ед.)	0	0	
								Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)	1	1	
								Количество благоустроенных территорий в рамках поддержки местных инициатив (ед.)	0	0	
1.1.	Специальная подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов"	39,77	39,77	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:		Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (ед.)	0	0	
1.1.1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	39,77	39,77				Выполнены дополнительные работы по благоустройству дворовой территории дома 44 по Силикатному переулку, необходимость выполнения которых выявлена в процессе реализации работ (не учтенных ранее при разработке сметной документации)				
1.2.	Специальная подпрограмма "Благоустройство общественных территорий"	94 025,10	93 602,15	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:	Средства в размере 422,95 тыс. руб. не освоены ввиду отсутствия разработанной проектной и сметной документации "Благоустройство общественной территории на улице Парижской Коммуны между домами 11 и 13 в г. Иваново" и положительного заключения АГУ "Ивгосэкспертиза" о достоверности определения сметной стоимости строительства	Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)	1	1	
1.2.1.	Разработка проектной и сметной документации на благоустройство общественных территорий (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	777,15	354,2				Средства в размере 422,95 тыс. руб. не освоены ввиду отсутствия разработанной проектной и сметной документации "Благоустройство общественной территории на улице Парижской Коммуны между домами 11 и 13 в г. Иваново" и положительного заключения АГУ "Ивгосэкспертиза" о достоверности определения сметной стоимости строительства				
1.2.2.	Благоустройство общественных территорий (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	93 247,95	93 247,95								
1.3.	Специальная подпрограмма "Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив"	0,00	0,00	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:		Количество благоустроенных территорий в рамках поддержки местных инициатив (ед.)	0	0	
1.3.1.	Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	0,00	0,00					Количество благоустроенных территорий в рамках поддержки местных инициатив (ед.)	0	0	

Примечание: объем плановых расходов указан в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 657 "О бюджете города Иванова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (в ред. от 25.12.2019)