



Согласовано-

Утверждаю- МКУ "Управление делами Администрации города Иваново"

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на монтаж фальшполов в серверной, расположенной в административном здании по адресу: г.Иваново, пл. Революции, д.6,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 802,024 тыс.руб.
Средства на оплату труда 2,475 тыс.руб.

Составлена 24 кв. 2013г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы				Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов		обслуживающие маш.	
				Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда						на еднц.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

1	57-2-1 ФЕР-2001 пр. МРР № 207	Разборка покрытий полов из линолеума и релана	0,1764	92,90	4,06	--	16	16	--	1	11,39	2	--
		100 м2 покрытия		88,84	1,51	--				--	0,13	--	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		72,28			13						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 68%		61,44			11						
		Сметная стоимость					40						
2	57-1-4 ФЕР-2001 пр. МРР № 207	Разборка оснований покрытия полов дощатых оснований шитового паркета	0,1764	116,22	--	--	21	21	--	--	14,90	3	--
		100 м2 оснований		116,22	--	--					--	--	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		92,98			16						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 68%		79,03			14						
		Сметная стоимость					51						
3	57-3-1 ФЕР-2001 пр. МРР № 207	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,17	29,41	--	--	5	5	--	--	3,77	1	--
		100 м плинтуса		29,41	--	--					--	--	

10	прайс	Сметная стоимость Фальш-полы	17,64 м2	6520,54	--	6520,54	2708 115022	--	--	115022	--	--
11	56-9-1 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,01 100 коробок	1807,42 1437,99 1211,90 916,32	369,43 39,94	--	18	14	4	--	179,30 3,97	2 --
		НР от ОЗП+ЗИМ - 82%					12					
		СП от ОЗП+ЗИМ - 62%					9					
		Сметная стоимость					39					
12	53-20-4 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен	0,003 100 м3 кладки	91366,22 5614,60	3369,60 526,50	82382,02	274	17	10	247	670,00 39,00	2 --
		НР от ОЗП+ЗИМ - 86%		5281,35			16					
		СП от ОЗП+ЗИМ - 70%		4298,77			13					
		Сметная стоимость					303					
13	53-15-8 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	0,024 100 м2 отремонтированной поверхности стен	26929,55 4958,37 4486,89 3652,12	849,18 258,94	21122,00	646	119	20	507	606,90 22,00	15 1
		НР от ОЗП+ЗИМ - 86%					108					
		СП от ОЗП+ЗИМ - 70%					88					
		Сметная стоимость					842					
14	15-02-016-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	0,041 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2408,35 1113,52 1075,22 509,29	164,46 96,90	1130,37	99	46	7	46	118,46 9,44	5 --
		НР от ОЗП+ЗИМ - 88,83% (=105х0,846)					44					
		СП от ОЗП+ЗИМ - 42,075% (=55х0,765)					21					
		Сметная стоимость					164					
15	15-04-006-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,25	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,041 100 м2 покрытия	88,90 86,95 77,40 36,66	1,77 0,18	0,18	4	4	--	--	9,04 0,02	-- --
		НР от ОЗП+ЗИМ - 88,83% (=105х0,846)					3					
		СП от ОЗП+ЗИМ - 42,075% (=55х0,765)					2					
		Сметная стоимость					9					
16	101-1944 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Грунтовка для внутренних работ ВАР-01-У	0,0005 т	11300,00	--	11300,00	6	--	--	6	--	--

17	15-04-005-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Окраска поливинилцелатными водозмусьлонными составами улучшенная по штукатурке стен	0,041	1807,20	20,55	1255,61	74	22	1	51	59,20	2
		100 м2 окрашиваемой поверхности		531,04	0,35	--			--		0,03	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 88,83% (=105х0,846)		472,03			19					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 42,075% (=55х0,765)		223,58			9					
		Сметная стоимость					102					
18	61-2-7 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,0966	3184,35	20,94	1140,23	308	195	2	111	228,35	22
		100 м2 отштукатуриваемой поверхности		2023,18	7,77	--			1		0,67	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 79%		1604,45			155					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		1015,48			98					
		Сметная стоимость					561					
19	15-02-019-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворовных смесей толщиной до 10 мм стен	0,5893	3127,84	43,94	2426,54	1843	387	26	1430	71,61	42
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		657,36	28,59	--			17		2,81	2
		НР от ОЗП+ЗПМ - 88,83% (=105х0,846)		609,33			359					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 42,075% (=55х0,765)		288,61			170					
		Сметная стоимость					2372					
20	15-04-006-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,9455	88,90	1,77	0,18	84	82	2	--	9,04	9
		100 м2 покрытия		86,95	0,18	--			--		0,02	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 88,83% (=105х0,846)		77,40			73					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 42,075% (=55х0,765)		36,66			35					
		Сметная стоимость					192					
21	101-1944 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Грунтовка для внутренних работ ВАР-01-У	0,0123	11300,00	--	11300,00	139	--	--	139	--	--
			Т	--	--	--			--		--	--
22	15-04-005-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Окраска поливинилцелатными водозмусьлонными составами улучшенная по штукатурке стен	0,0966	1807,20	20,55	1255,61	175	51	2	122	59,20	6
		100 м2 окрашиваемой поверхности		531,04	0,35	--			--		0,03	--

МУ «ПСИТХ»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>[Signature]</i>	25.11.13
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Signature]</i>	25.11.13
Начальник отдела технического надзора		

Сек